

重庆创池再生资源回收有限公司

创池危险废物集中收集转运项目

竣工环境保护验收意见

2026年3月20日，重庆创池再生资源回收有限公司组织环保专家召开了“创池危险废物集中收集转运项目”竣工环境保护验收会，验收组通过现场踏勘，以及听取建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和“三同时”制度情况的介绍，查阅相关资料后形成了以下竣工环境保护验收意见：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

环评的主要建设内容：租赁标准厂房建筑面积662.74平方米，建设废铅蓄电池贮存仓库(不含废铅蓄电池处置)，设置贮存一区以及贮存二区两个贮存区，其中贮存一区设置为未破损废铅蓄电池贮存区，贮存二区设置为破损废铅蓄电池贮存区，贮存设施最大储存废铅蓄电池25吨，年转运废铅蓄电池1000吨。

项目实际建设情况：租赁标准厂房建筑面积662.74平方米，建设废铅蓄电池贮存仓库(不含废铅蓄电池处置)，设置贮存一区以及贮存二区两个贮存区，其中贮存一区设置为未破损废铅蓄电池贮存区，贮存二区设置为破损废铅蓄电池贮存区，贮存设施最大储存废铅蓄电池25吨，年转运废铅蓄电池1000吨。

(二)建设过程及环保审批情况

1、2025年9月，重庆东驰环保工程有限公司编制完成了《重庆创池再生资源回收有限公司创池危险废物集中收集转运项目环境影响报告表》；

2、2025年9月10日，重庆市万州区生态环境局下达了《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝(万)环准〔2025〕50号），同意本项目建设；

3、2025年10月本项目开工建设，12月建设完成进行调试；

4、2025年12月19日，取得了固定污染源排污许可证（证书编号：91500101MADR5U3549001V）；

(三)验收范围

本次验收创池危险废物集中收集转运项目的各项环保设施建设运行情况，并对环保管理制度落实情况进行核查。

二、工程变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》，本次验收的创池危险废物集中收集转运项目生产区及其各项环保设施与环评内容一致。项目变动情况见下表。

表 1 项目变动情况一览表

名称	项目	规模	备注	与环评对比
主体工程	贮存一区	位于厂房3F，为不规则的矩形区域，面积514.8m ² ，主要贮存HW31废铅蓄电池。贮存区建设0.1m高挡水线形成一个围堰区，围堰东侧建设落水管与1F截流沟、事故应急池连通。贮存区地面及裙角(0.5m高)、截流沟、挡水线、事故应急池进行重点防渗。	厂房依托，设施新建	无变动
	贮存二区	位于厂房3F，为长4.2m宽3.85m的类矩形密闭室(独立)，面积16.17m ² ，主要贮存HW31废铅蓄电池(破损后重新包装)。贮存区建设0.1m高挡水线形成一个围堰区，围堰南侧建设落水管与1F的截流沟、事故应急池连通。贮存2区内贮存危险废物均设置在托盘内贮存。贮存区地面及裙角(0.5m高)、截流沟、挡水线、事故应急池进行重点防渗。		无变动
辅助工程	办公区	位于厂房3F，贮存设施西南侧，建筑面积约42.7m ² ，设置应急物资储存室、包装材料仓库、办公室、危废贮存点等。	厂房租用，设施新建	无变动
	专用电梯	位于贮存设施内西南侧，专用于本项目危险废物从1F装卸区与3F贮存设施之间运输。		无变动
	装卸区	位于厂房外东南侧(1F)，专用电梯口处。顶部搭建彩钢棚防雨，占地面积约10m ² 。装卸区四周建设截流沟与事故应急池连通，装卸区贮存区地面进行重点防渗，防渗层为“黏土+20cm抗渗混凝土+2mm厚HDPE土工膜+7cm抗渗混凝土”。	新建	无变动
	运输道路	出入厂区依托现有厂区内道路。卸货区设置在专用电梯口处，不设置运输道路。贮存设施内部运输采用地牛运输。	依托	无变动
公用工程	供电	由园区供电管网供给。	依托	无变动
	供水	由园区供水管网供给。	依托	无变动
	排水	生活废水经5m ³ /d生化池处理后排入园区污水管网。	新建	无变动
	消防	本项目依托租用的闲置厂房内现有消防栓、消防管等消防设施，本项目再按照消防相关规范标准及消防主管部门的要求完善消防设施。	依托+新建	无变动
	运输系统	厂外运输委托有资质单位运输；暂存危险废物的处置由贵州麒麟实业集团有限公司负责。本项目建设单位不配	依托	无变动

内容要素	排放口(编号、名称) 污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	D. A001废气排气筒	臭气浓度、硫酸雾	贮存二区设置为密闭间，设置1套抽风系统对废气进行收集。废气统一引入1套喷淋塔(生石灰-水)中处理后由1根15m高排气筒高空排放。	《恶臭污染物排放标准》(GB1455-93) 《大气污染物综合排放标准》(DB50-18-2016)
	无组织	臭气浓度、硫酸雾	加强通风换气；以贮存设施边界外扩50m设置为环境保护距离，环境保护距离内不得新建居民点、医院、学校、食品生产企业等敏感点。	
地表水环境	生活废水	COD, BOD ₅ , SS, NH ₃ -N, TP	生活污水经5m ³ d的生化池中处理后由DW001废水排放口排入园区污水管网，最终进入申明坝污水处理厂深度处理后排入长江。	《污水综合排放标准》(GB 8961-1996) 三级标准（总磷、氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) E级标准)
	生产废水	地面清洁废水	设置专用的拖布清洗桶，容积约0.05m ³ ，地面及拖布清洗废水收集于清洗桶内，交具有危废处置资质的单位处置。	作危废处理
声环境	设备噪声	连续等效A声级	基础减振、距离衰减	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008) 中3类标准
固体废物	本项目产生的地面清洁废水、废拖布及劳保用品、破损包装容器、喷淋沉淀污泥分类密封盛装于危废贮存点内，及时交有危险废物处理资质的单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一处置。			

四、环境保护设施调试效果

项目委托重庆鑫蒲江环境检测有限公司监测，验收监测期间生产负荷稳定，环保设施正常运行，满足验收监测规范要求。

(1) 废气:

验收监测期间，废气监测结果满足排放标准要求。

(2) 噪声

验收监测期间，厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。

(3) 总量

总量满足环评及批复要求。


五、验收组现场检查情况及结论

重庆创池再生资源回收有限公司“创池危险废物集中收集转运项目”环保审批手续及环保资料齐全，项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，验收监测结果满足相关排放标准要求，项目可以通过竣工环境保护验收。

六、建议

定期维护各项环保设施，确保其治理效率。

七、验收成员信息

建设单位(盖章):  联系电话: _____

验收专家: 胡夏 联系电话: 13996568199

验收专家: 胡夏 联系电话: 13896335925

年 月 日